



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA 20 DE JANEIRO- TRECHO DA RUA BARRA GRANDE ATÉ A	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 20 DE J	1.396.365,71	% Período:	5,38%	45,03%	48,33%	1,26%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.166,95	% Período:	74,58%			25,42%								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. SOB. MACAD	628.745,88	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q SOB. CALÇAM	674.896,00	% Período:			100,00%									
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	71.270,50	% Período:	100,00%											
1.5.	SINALIZAÇÃO	16.286,38	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.396.365,71				%:	5,38%	45,03%	48,33%	1,26%							
Período:	Financiamento:	75.124,11	628.745,88	674.896,00	17.599,72										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	75.124,11	628.745,88	674.896,00	17.599,72										
Acumulado:	%:	5,38%	50,41%	98,74%	100,00%										
	Financiamento:	75.124,11	703.869,99	1.378.765,99	1.396.365,71										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:	75.124,11	703.869,99	1.378.765,99	1.396.365,71											

FAXINAL DOS GUEDES

Local

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Carlos Alexandre Romani

CREA/CAU: 172521-8

ART/RRT: 8332868-0