



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido Empreendimento PINTURA E EXECUÇÃO DE MURO NO CENTRO DE CULTURA E	DESCRIÇÃO DO LOTE PINTURA E EXECUÇÃO DE MURO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS
------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	117.883,41	% Período:	25,50%	41,13%	33,37%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	555,44	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.970,88	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.3.	PINTURA	84.382,73	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.4.	MURO E DRENAGEM	18.974,36	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 117.883,41				%:	25,50%	41,13%	33,37%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	30.061,52	48.480,45	39.341,44								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	30.061,52	48.480,45	39.341,44								
				%:	25,50%	66,63%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	30.061,52	78.541,97	117.883,41								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	30.061,52	78.541,97	117.883,41								

Faxinal dos Guedes

Local

quinta-feira, 7 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: CARLO ANTUNES DOS SANTOS

CREA/CAU: A73047-5

ART/RRT: 8226984-8