

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL****MUNICÍPIO: FAXINAL DOS GUEDES**

FOLHA: 01

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE MACADAME SECO

Data:

03/06/2022

PROJETO:

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

BDI ADOTADO

22,00%

LOCALIZAÇÃO:

Loteamento Santa Luzia

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Trecho:

Entre a Rua Barra Grande

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	MÊS 01		MÊS 02		TOTAL	
				FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.	FÍSICO (%)	FINANC.
1	SERVIÇOS INICIAIS E MOBILIZAÇÃO	R\$ 3.514,67	1,61%	50,00%	R\$ 1.757,34	50,00%	R\$ 1.757,34	100,00%	R\$ 3.514,67
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	R\$ 209.895,49	96,41%	60,00%	R\$ 125.937,29	40,00%	R\$ 83.958,19	100,00%	R\$ 209.895,49
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.298,52	1,97%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.298,52	100,00%	R\$ 4.298,52
TOTAL FINANCEIRO		R\$ 217.708,68	100,00%	58,65%	R\$ 127.694,63	41,35%	R\$ 90.014,05	100,00%	R\$ 217.708,68

Faxinal dos Guedes/SC

03 de junho de 2022

Carlos Alexandre Romani
Eng. Agrimensor - CREA 172.521-8Gilberto Angelo Lazzari
Prefeito Municipal