MEMÓRIA DE CÁLCULO
- (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
ABRIGO DE PASSAGEIROS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
1.	**REFERENTES A UMA UNIDADE DE ABRIGO DE PASSAGEIROS**		**-**	
1.1.	MATERIAIS E MÃO DE OBRA		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,28	Escavação para fundação, referente a uma unidade de abrigo de passageiros, conforme projeto
1.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,18	Reaterro das valas de fundação, referente a uma unidade de abrigo de passageiros, conforme projeto
1.1.3.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	2,00	Quantidade referente a uma unidade de abrigo de passageiros, conforme projeto
1.1.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	30,00	Quantidade referente ao selador necessário para uma unidade de abrigo de passageiros
1.1.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	30,00	Quantidade referente a pintura necessária para uma unidade de abrigo de passageiros

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
Data: 15/04/2026 09:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 10149485-2