CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	ABRIGO DE PASSAGEIROS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	03-26 (N DES.)	ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	FAXINAL DOS GUEDES - SC	22,08%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA									**10.861,09**	
1.			**REFERENTES A UMA UNIDADE DE ABRIGO DE PASSAGEIROS**					**-**	**10.861,09**	
1.1.			**MATERIAIS E MÃO DE OBRA**					**-**	**10.861,09**	
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,28	105,73	BDI 1	129,08	36,14	RA
1.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,18	32,72	BDI 1	39,94	7,19	RA
1.1.3.	SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	2,00	4.097,75	BDI 1	5.002,53	10.005,06	RA
1.1.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	30,00	4,38	BDI 1	5,35	160,50	RA
1.1.5.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	30,00	17,81	BDI 1	21,74	652,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local

quarta-feira, 15 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
CREA/CAU: 171344-0
ART/RRT: 10149485-2

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
Data: 15/04/2026 09:29:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br